

АКТ № 2025-2.1/1

проверки законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт МБУДО ДШИ № 16 в рамках МП «Развитие культуры» в 2024 году

«19» 03 2025 года

г. Воронеж

В соответствии со ст. 6 и 9 Положения о Контрольно-счетной палате городского округа город Воронеж (утв. решением Воронежской городской Думы от 16.11.2011 № 642-III) и на основании п. 2.1 плана работы на 2025 год, распоряжения от 05.02.2024 № 6 сотрудниками аудиторского направления по контролю расходов бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, дорожное хозяйство и охрану окружающей среды инспекторами Е.В. Шеменевым, О.В. Бурнос и консультантом Л.А. Красовской проведена проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт МБУДО ДШИ № 16 в рамках МП «Развитие культуры» в 2024 году.

Проверка проведена с использованием стандарта внешнего муниципального финансового контроля «Общие требования, правила и процедуры проведения контрольного мероприятия» (одобрен Коллегией КСП, протокол от 28.12.2022 № 19, утвержден приказом председателя от 28.12.2022 № 70).

Основные сведения о проверяемом объекте:

1. МБУДО Детская школа искусств № 16 (далее – школа, учреждение) – 394087, г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 96а тел. 257-75-51.
2. Ответственный за финансово-хозяйственную деятельность – директор Л.Н. Жукова.
3. Бухгалтерское обслуживание¹ учреждения осуществляет МКУ «Центр бухгалтерского учета и обеспечения деятельности учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж» – директор Е.Л. Черепанина.
4. Куратор учреждения – руководитель управления культуры администрации городского округа².

¹ Договор на оказание услуг по бухгалтерскому обслуживанию от 31.12.2013 № 6/н

² Распоряжение главы городского округа от 29.03.2005 № 217-р «Об утверждении Положения «О кураторах муниципальных учреждений» и закреплении заместителей главы администрации и руководителей структурных подразделений администрации городского округа город Воронеж в качестве кураторов муниципальных учреждений»


(подпись представителя организации)


(подпись сотрудника КСП)

Здание детской школы искусств № 16 построено в 1986 году, состоит из 33-х учебных классов, 2-х хореографических, большого и малого концертных залов, библиотеки, административных и хозяйственных помещений³. В школе осуществляется двухсменный режим работы⁴. Штатная численность сотрудников – 101,9 ед.⁵ Предметом деятельности учреждения является реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих образовательных программ в области искусства по 10-ти направлениям со сроком обучения от 3-х до 8-ми лет. Количество обучающихся на 01.03.2025 – 746 чел., в том числе за счет бюджетных средств – 481 чел., на платной основе – 265 чел. Согласно отчетности учреждения⁶ в школе создано 13 детских коллективов⁷ общей численностью учащихся 358 чел.

1. Финансирование мероприятий по проведению капитального ремонта и приобретению оборудования

1.1. В рамках МП «Развитие культуры»⁸ в городском округе реализуются мероприятия по сохранению и развитию существующей сети муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа. Данные мероприятия предусматривают:

- разработку проектной документации и проведение ремонта зданий и помещений учреждений культуры;
- модернизацию материально-технической базы, оснащение современным оборудованием и музыкальными инструментами.

В соответствии с соглашением от 11.01.2024⁹, заключенным учреждением с управлением культуры, в 2024 году ДШИ № 16 предоставлена субсидия в размере **59 442,5 тыс. руб.** (в том числе средства: федерального бюджета – 30 100 тыс. руб., областного – 24 900 тыс. руб., городского округа – 4 442,5 тыс. руб.) на следующие цели:

- разработка технической документации – 548 тыс. руб.;

³ Кабинеты директора, заведующих (преподавателей), раздевалки, фонд костюмов, тепловой узел и др.

⁴ Школа работает по графику шестидневной учебной недели с 8⁰⁰ до 20⁰⁰ часов

⁵ Приказ директора от 11.12.2024 № 77 – 90,36 ед. (в том числе: основной персонал – 65,01 ед. (преподаватели), административно-хозяйственный персонал – 25,35 ед. (директор, заместители, секретарь, концертмейстер, библиотекарь, делопроизводитель, уборщик служебных помещений, гардеробщик, настройщик пианино и роялей, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, слесарь-электрик); отделение платных услуг – 11,54 ед. (в том числе: концертмейстер – 0,54 ед., преподаватель – 11 ед.)

⁶ Отчет МБУДО ДШИ № 16 за 4 квартал 2024 года

⁷ Образцовые детские коллективы «Три костюма «Вдохновение»» и «Волшебники двора»; оркестр народных инструментов; ансамбли «Дом солнца», «Фермата», «Мелодия», «Искорки», «Концертино», «Глиссандо»; хореографические коллективы «Полёт» и «Жемчужинки»; академический концертный хор учащихся инструментального отделения; эстрадный хор учащихся отделения хорового пения

⁸ Постановление администрации городского округа от 20.12.2013 № 1237 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие культуры»»

⁹ Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 11.01.2024 № 922 ДШИ 16-2 (в ред. дополнительного соглашения от 14.06.2024 № 5)


(подпись представителя организации)


(подпись сотрудника КСП)

- проведение капитального ремонта здания – 52 560,5 тыс. руб.;
- приобретение оборудования – 5 734 тыс. руб.;
- иные расходы – 600 тыс. руб.

Софинансирование из вышестоящих бюджетов осуществлялось в рамках реализации национального проекта «Культура»¹⁰.

Согласно отчету об использовании средств субсидии кассовые расходы учреждения в 2024 году составили **59 439,5 тыс. руб.** (капитальный ремонт здания и помещений – 52 560,5 тыс. руб., приобретение оборудования – 5 734 тыс. руб., разработка технической документация (дизайн-проект) – 548 тыс. руб., ремонт люстр – 597 тыс. руб.).

1.2. Расходование средств производилось учреждением на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ¹¹. Ответственным за закупки товаров (работ, услуг) в учреждении назначен контрактный управляющий Ашурилова О.В.¹² (с 11.04.2019 по настоящее время). В соответствии с ч. 6 ст. 94 Закона № 44-ФЗ в учреждении создана приемочная комиссия¹³, на которую возложены обязанности по проведению экспертизы поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг). Кроме того, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 № 783¹⁴ в учреждении создана¹⁵ комиссия по списанию начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по контрактам.

2. Разработка проектно-сметной документации

2.1. В 2019 году комиссией в составе представителей учреждения¹⁶ проведен технический осмотр здания на предмет установления физического и морального износа. По итогам обследования составлен акт технического

¹⁰ «Паспорт национального проекта «Культура» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16), федеральный проект «Культурная среда», муниципальная составляющая регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на территории Воронежской области»

¹¹ Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

¹² Приказ директора учреждения от 11.04.2019 № 66-К «О возложении функций и обязанностей контрактного управляющего по осуществлению закупок»

¹³ Приказ директора учреждения от 03.06.2022 № 43/3 «О создании приёмочной комиссии, назначении ответственных за проведение экспертизы, результатов, предусмотренных контрактами»

¹⁴ Постановление Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом» (в ред. от 09.12.2024)

¹⁵ Приказ директора учреждения от 19.08.2024 № 54/1 «О создании комиссии по списанию начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) и утверждения её состава»

¹⁶ Директор, зам директора по ХЧ, председатель профсоюза, зам директора по УВР


(подпись представителя организации)


(подпись сотрудника КСП)

состояния здания от 09.09.2019 б/н с выводом о необходимости проведения капитального ремонта¹⁷.

В 2020 году с целью проведения капитального ремонта здания ООО «ПГС Проект» на безвозмездной основе разработана проектно-сметная документация, которой предусмотрен ремонт систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления и вентиляции, кровли, фасада, а также замена окон и общестроительные работы. Сметная стоимость работ в ценах на 2-й квартал 2020 года составила **35 715,9 тыс. руб.** Сметная документация разработана базисно-индексным методом с применением Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35-2004, утратила силу с 04.10.2020)¹⁸.

В 2023 году в соответствии с новой Методикой¹⁹ произведен пересчет сметной стоимости работ в текущие цены²⁰. Откорректированная ПСД прошла негосударственную экспертизу достоверности определения сметной стоимости на соответствие сметным нормам, правильность применения повышающих коэффициентов, индексов пересчета базовых цен в текущие цены. По результатам ООО «Экспертный центр ВЕКТОР»²¹ выданы положительные заключения²², согласно которым стоимость капитального ремонта здания школы составила **52 562 тыс. руб.**

2.2. В целях разработки стилизованных решений пространств 1 этажа²³ учреждением заключен контракт от 29.05.2024 № 8МЗ-2024²⁴ с ИП Пупавцевым Р.Н. (г. Воронеж) на сумму **548 тыс. руб.** Согласно документу о приемке²⁵ контракт исполнен своевременно и оплачен в полном объеме. По итогам его исполнения подготовлен дизайн-проект помещений, который включает: стилизованные решения²⁶, дизайн мебели и детали интерьера²⁷.

¹⁷ Отслоение штукатурки здания, многочисленные протечки кровли и вздутие покрытия, степени входной группы находятся в неудовлетворительном состоянии, отопительная система, система канализования, электроснабжения требует полной замены и др.

¹⁸ Постановление Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (вместе с «МДС 81-35.2004...»)

¹⁹ Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»

²⁰ Согласно пояснениям директора школы, новая сметная документация составлена собственными силами учреждения с привлечением специализированной организации на безвозмездной основе

²¹ ООО «Экспертный центр ВЕКТОР», г. Воронеж ул. Ленинградская д.2 (ген. директор Шумилина Т.Н., профессиональный сертификат специалиста высшей категории в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве № ВК-02339/21 серия А 002986)

²² Положительные заключения б/д № 36-2-1-6-179-23, № 36-2-1-6-182-23

²³ Вестибюль, тамбур, гардероб, холл, актовый зал

²⁴ В соответствии с п. 5 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, заключение контракта согласовано управлением культуры и заместителем главы администрации по социальной политике

²⁵ Акт выполненных работ от 28.06.2024 № 8МЗ-2024, заключение экспертизы результатов исполнения контракта от 28.06.2024, платежное поручение от 05.07.2024 № 457280

²⁶ Оформление стен, полов, потолков (раскладка плитки, расположения мебели, светильников, картин и др.)


(подпись представителя организации)


(подпись сотрудника КСП)

Проверкой установлено, что капитальный ремонт помещений 1 этажа выполнен в соответствии со стилевыми решениями, предусмотренными дизайн-проектом.

3. Заключение и исполнение контрактов на ремонт здания и помещений школы

В целях проведения ремонта здания учреждением в 2024 году заключено 8 контрактов (из них: по результатам торгов – 2, с единственным поставщиком – 6²⁸) на общую сумму **53 157,5 тыс. руб.**

3.1. Контракт от 16.01.2024 № 1-ЭА-2024²⁹ с ООО «МОЛ» (Воронежская обл., г. Семилуки, дир. Коваль А.В.) на сумму 39 395,2 тыс. руб.³⁰ – на капитальный ремонт здания (ремонт систем электроснабжения, отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции, системы пожаротушения, фасада, кровли, а также общестроительные работы). Срок выполнения работ – с 27.03.2024 по 10.08.2024³¹. В качестве обеспечения исполнения контракта представлена независимая гарантия от 12.01.2024 № 1465031-ЭБГ1/24³² на сумму 23 652,9 тыс. руб.³³ В нарушение п. п. 351-352 Инструкции, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н³⁴, независимая гарантий не отражена в бухгалтерском учете учреждения (на за балансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств»).

В ходе исполнения контракта в него неоднократно внесены изменения³⁵ в части корректировки объемов, видов и графика выполнения работ. В результате внесенных изменений скорректированы сроки выполнения отдельных этапов исполнения контракта, в сметы включены новые виды работ (не предусмотренные сметной документацией), произведена замена отдельных материалов и оборудования³⁶, а также корректировка ранее запланированных объемов работ³⁷. В результате внесенных изменений цена контракта увеличена до **43 334,7 тыс. руб. (10%).**

²⁷ Потолочный светильник, светильник-бра, скульптура на постаменте, дверные проемы с барельефом до потолка, декоративная лира для оформления стен концертного зала, раскладка панелей задника сцены и др.

²⁸ На основании п. 5 ст. 93 Федерального закона ФЗ № 44

²⁹ Реестровый номер контракта № 3365000456924000001, НМЦК 52 562 тыс. руб., экономия по итогам торгов составила 13 166,8 тыс. руб. или 25,05%

³⁰ Заключен по результатам аукциона

³¹ Выполнение работ предусмотрено в 9 этапов

³² Независимая гарантия от 12.01.2024 № 1465031-ЭБГ1/24 ВЫДАННАЯ АО «Газпромбанк» г. Москва

³³ Обеспечение исполнения контракта представлено в 1,5-м размере (45%) от НМЦК в соответствии со ст. 37 закона № 44-ФЗ

³⁴ Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»

³⁵ Дополнительные соглашения от 03.05.2024 № 1, от 25.06.2024 № 2, от 05.07.2024 № 3, от 22.07.2024 № 4, от 26.08.2024 № 5

³⁶ Сплит-системы, утеплитель, клей плиточный и др.

³⁷ Все изменения согласованы заказчиком


(подпись представителя организации)


(подпись сотрудника КСП)

Согласно документам о приемке³⁸ работы выполнены подрядчиком, приняты и оплачены на сумму **43 272,5 тыс. руб.**, что на 62,2 тыс. руб. меньше цены контракта и обусловлено корректировкой плановых объемов работ³⁹. По условиям контракта (п. 5.12) гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 лет со дня подписания документа о приемке. В качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств подрядчиком предоставлена независимая гарантия⁴⁰ на сумму 525,6 тыс. руб. сроком действия до 17.10.2029.

Проверкой сметной документации, изменений внесенных в контракт, документов о приемке и актов КС-2 установлено, что *при внесении изменений в сметную документацию⁴¹ допущены нарушения Методики определения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 04.07.2020 № 421/пр⁴² и Методики применения сметных норм, утвержденной приказом Минстроя России от 14.07.2022 № 571/пр^{43,44}.*

➤ локальным сметным расчетом № 02-01-08 (ремонтно-строительные работы. Кровля. поз. 10-11) первоначально предусмотрены работы по утеплению покрытий кровли плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике с применением ТЕР12-01-013-01⁴⁵ в объеме 1 241,2 кв.м стоимостью 245,4 тыс. руб.⁴⁶. Однако при внесении изменений в контракт в сметную документацию включены и по акту о приемке выполненных работ от 31.07.2024 № 1 (акт КС-2 от 06.07.2024 № 1, поз. 11-12) приняты и

³⁸ Акты о приемке выполненных работ от 31.07.2024 № 1 (кровля), от 07.08.2024 № 2-3 (общестроительные работы и отопление), от 19.08.2024 № 2 (фасад), от 29.08.2024 № 5-10 (вентиляция, водоотведение и канализация, электрика, наружная канализация, демонтажные работы, входная группа)

³⁹ По укладке цементного раствора, затягиванию проводов, установке люстр и др.

⁴⁰ Независимая гарантия от 17.09.2024 № ЭБГ-348419, выданная АО «Ингосстрах Банк» г. Москва (соответствует требованиям ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ)

⁴¹ Согласно пояснению директора учреждения от 18.02.2025 № 23 внесение изменений в локально-сметные расчеты осуществлялось производственным отделом управления культуры администрации городского округа город совместно с ООО «МОЛ»


⁴² Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации на территории российской федерации»

⁴³ Приказ Минстроя России от 14.07.2022 № 571/пр «Об утверждении Методики применения сметных норм»

⁴⁴ Согласно п. 12 методики № 421/пр и п. 7 методики № 571/пр выбор сметных нормативов, единичных расценок и составляющих единичных расценок для определения стоимости строительно-монтажных работ должен осуществляться исходя из соответствия технологии производства работ, принятой в проектной и (или) иной технической документации, состава работ, перечня, характеристик и расхода строительных ресурсов, учтенных сметными нормами. Кроме того, при применении сметных норм следует руководствоваться положениями разделов и приложения соответствующего сборника сметных норм

⁴⁵ Сборник ТЕР № 12 «Кровли». ТЕР12-01-013-01 «Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой». В состав расценки входит: подготовка основания, грунтовка основания, укладка плит на битуме и приготовление грунтовки

⁴⁶ Стоимость работы составила 317,9 тыс. руб. * коэффициент снижения НМЦК на торгах (0,77187906) = 245,4 тыс. руб.


(подпись представителя организации)


(подпись сотрудника КСП)

оплачены работы по изоляции кровли изделиями с применением ТЕР 26-01-041-05⁴⁷ в объеме 148 куб.м стоимостью 848,3 тыс. руб.⁴⁸

Согласно технической части сборника ТЕР № 26 (п. 1.26.1 технической части) расценки раздела 1 предназначены для определения затрат при выполнении работ по изоляции горячих поверхностей трубопроводов, арматуры и фланцевых соединений; оборудования, аппаратов, резервуаров (емкостей), турбин; систем вентиляции и кондиционирования, а также холодных поверхностей строительных конструкций. Вместе с тем расценки сборника ТЕР № 12 включают в себя полный комплекс основных, вспомогательных и сопутствующих работ, необходимых для устройства основных видов кровель (п. 1.12 технической части сборника). **Таким образом, применение расценки ТЕР 26-01-041-05 при определении стоимости работ по изоляции кровли неправомерно, что повлекло переплату бюджетных средств подрядчику в сумме 602,9 тыс. руб.;**

➤ при изменении контракта включены и по акту о приемке от 29.08.2024 № 10 (акт КС-2 от 27.08.2024 № 9, поз.1) приняты и оплачены работы по устройству швов в асфальтобетоне протяженностью 62 м стоимостью 34,6 тыс. руб. с применением ТЕР27-06-007-01 «Устройство швов в бетоне». При этом в сборнике ТЕР № 27 для устройства швов в асфальтобетонном покрытии предусмотрена прямая расценка – ТЕР27-06-008-01 «Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии», в соответствии с которой стоимость вышеуказанных работ составляет 22,6 тыс. руб. **В результате неправомерного применения расценки ТЕР27-06-007-01 переплата бюджетных средств составила 12,1 тыс. руб.;**

➤ локальным сметным расчетом № 02-01-07 (ремонтно-строительные работы. Фасад, поз. 5) предусмотрены работы⁴⁹ по устройству наружной теплоизоляции здания с тонкой штукатуркой по утеплителю до 100 мм площадью 1 664 кв.м.⁵⁰ Для выполнения указанных работ поз. 7 локального сметного расчета предусмотрен клей монтажный «Ceresit» в объеме 9 984 кг (из расчета 6 кг/кв. м⁵¹) стоимостью 409,1 тыс. руб. Однако по акту о приемке выполненных работ от 19.08.2024 № 2 (акт КС-2 от 07.06.2024 № 4, поз. 10) принят и оплачен клей в объеме 24 675 кг (из расчета 14,828 кг/кв.м) на сумму 1 011 тыс. руб. В соответствии с ч. 3 и ч. 4 ст. 743 Гражданского кодекса РФ подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в


⁴⁷ Сборник ТЕР № 26 «Теплоизоляционные работы». ТЕР 26-01-041-05 «Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий». В состав работ расценки входит: подготовка изолируемой поверхности, распиловка плит, укладка плит

⁴⁸ Стоимость работы составила 1 099 тыс. руб. * коэффициент снижения НМЦК на торгах (0,77187906) = 848,3 тыс. руб.

⁴⁹ ТЕР15-01-080-02 «Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм»

⁵⁰ Крепление минераловатных плит к стене осуществляется с помощью клея и дюбелей распорных с металлическим стержнем 10*180мм

⁵¹ ТССЦ -101-4517


(подпись представителя организации)


(подпись сотрудника КСП)

технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику. Подрядчик, не обратившийся к заказчику лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ. Документы, обосновывающие увеличение расхода клея для устройства теплоизоляции в ходе проверки не представлены. Увеличение объема клея с заказчиком не согласовано. **Таким образом, переплата бюджетных средств составила 601,9 тыс. руб.**

В ходе проверки в адрес ООО «МОЛ» учреждением направлено требование о возврате необоснованно полученных денежных средств⁵² в сумме **1 216,9 тыс. руб.** По состоянию на 17.03.2025 ответ не поступил.

3.2. Контракт от 11.03.2024 № 2-ЭА-2024⁵³ с ИП Вердян А.М. (г. Воронеж) на сумму 7 132,6 тыс. руб.⁵⁴ – на капитальный ремонт классов (ремонт, окраска стен и потолков, устройство пола, замена дверей, электромонтажные работы). Срок выполнения работ – с 27.03.2024 по 10.08.2024⁵⁵. В качестве обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств подрядчиком в соответствии с ч. 8.1 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ представлена информация о его добросовестности⁵⁶. Локальные сметные расчеты на проведение ремонта составлены отделом культурного наследия и технического контроля управления культуры администрации городского округа⁵⁷. Экспертиза локально-сметных расчетов на предмет достоверности определения сметной стоимости работ не проводилась.

В ходе исполнения контракта в него внесены изменения⁵⁸ в части корректировки объемов и видов работ⁵⁹. В результате внесенных изменений цена контракта увеличена до **7 780 тыс. руб. (9%)**. Согласно документам о приемке⁶⁰ работы приняты и оплачены на сумму **7 756,7 тыс. руб.**, что на 23,4 тыс. руб. меньше цены контракта и обусловлено уточнением плановых объемов работ по ремонту полов⁶¹. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 лет со дня подписания документа о приемке.

Проверкой сметной документации и актов КС-2, послуживших основанием для приемки выполненных работ установлено, **что при**

⁵² Требование от 04.03.2025 № 30

⁵³ Реестровый номер контракта № 3365000456924000003, НМЦК 9 086,1 тыс. руб., экономия по итогам торгов составила 1 953,5 тыс. руб. или 21,5%

⁵⁴ Заключен по результатам аукциона за счет экономии, сложившейся по итогам торгов на капитальный ремонт здания

⁵⁵ Выполнение работ предусмотрено в 3 этапа

⁵⁶ Об исполнении 3-х контрактов без применения штрафных санкций


⁵⁷ Пояснения директора учреждения от 18.02.2025 № 18

⁵⁸ Дополнительные соглашения от 07.06.2024 № 1, от 14.08.2024 № 2, от 19.08.2024 № 3

⁵⁹ Корректировка объемов работ по разборке полов из ламината, паркета, работ по разборке стен из ГКЛ и листов, устройству стяжки, устройству потолков и др.

⁶⁰ Акты о приемки выполненных работ от 15.08.2024 № 1-3, акты КС-2 от 20.08.2024 № 1-3

⁶¹ Уменьшение количества керамогранитной плитки при устройстве плинтуса


(подпись представителя организации)


(подпись сотрудника КСП)

формировании сметной документации также допущены нарушения Методики определения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 04.07.2020 № 421/пр⁶² и Методики применения сметных норм, утвержденной приказом Минстроя России от 14.07.2022 № 571/пр⁶³:

➤ согласно локально-сметному расчету № 1 (поз. 171,172) и акту о приемке выполненных работ от 15.08.2024 № 1 (акт КС-2 от 20.08.2024 № 1, поз.171, 172) приняты и оплачены работы по затариванию строительного мусора в мешки с применением ГЭСНр69-01-015-01⁶⁴ (в объеме 24,29 т) и погрузке его в автотранспортное средство в ручную⁶⁵ на сумму **43,1 тыс. руб.**

Согласно актам КС-2 строительный мусор образовался при выполнении работ, предусмотренных сборниками сметных норм ГЭСН46, ГЭСНр53, ГЭСНр56, ГЭСНр57, ГЭСНр61, ГЭСНр63 и ГЭСНр65⁶⁶. При этом в технической части вышеуказанных сборников (раздел I «Общие положения») указано, что расход ресурсов в сметных нормах рассчитан на выполнение всего комплекса работ, включая уборку материалов, отходов и мусора (с транспортировкой на расстояние до 50 м от объекта). *Таким образом, включение в локально-сметные расчеты и акты КС-2 дополнительных работ по затариванию и погрузке строительного мусора повлекло переплату бюджетных средств подрядчику в сумме 43,1 тыс. руб.;*

➤ согласно локально сметному расчету № 1 (поз. 41, 44) и акту о приемке выполненных работ от 15.08.2024 № 1 (акт КС-2 от 20.08.2024 № 1, поз. 41, 44) приняты и оплачены работы по замене плит в потолках типа «Армстронг» площадью 148,67 кв.м на сумму **175,9 тыс. руб.** Стоимость работ определена с применением ГЭСН15-01-047-17⁶⁷, при этом в состав работ, предусмотренных указанной нормой, входит весь комплекс по устройству подвесных потолков (разметка потолка, крепление подвесок к несущему элементу, установка деталей крепления, выверка установленного каркаса, установка плит с подрезкой по месту). *Учитывая изложенное, ГЭСН15-01-047-17 для определения стоимости работ по замене потолочных плит применена неправомерно.* В указанном случае

⁶² Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации на территории российской федерации»

⁶³ Приказ Минстроя России от 14.07.2022 № 571/пр «Об утверждении Методики применения сметных норм»

⁶⁴ ГЭСНр69-01-015-01 «Затаривание строительного мусора в мешки»

⁶⁵ 47-1 «Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную»

⁶⁶ ГЭСН46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений», ГЭСНр53 «Стены», ГЭСНр56 «Проемы», ГЭСНр57 «Полы», ГЭСНр61 «Штукатурные работы», ГЭСНр63 «Стекольные, обойные и облицовочные работы», ГЭСНр65 «Внутренние санитарно-технические работы»

⁶⁷ ГЭСН15-01-047-17 «Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления. Применительно замена плит»


(подпись представителя организации)


(подпись сотрудника КСП)

целесообразно применить ГЭСНр63-03-006-01⁶⁸, в состав работ которой входит: удаление поврежденных мест, установка новых листов с подгонкой по месту и заделка стыков. Стоимость работ с применением данной нормы составляет **39,5 тыс. руб.** Таким образом, применение нормы, не соответствующей составу фактически выполненных работ, повлекло завышение НМЦК и переплату бюджетных средств в сумме **136,4 тыс. руб.**

В ходе проверки на основании требования учреждения⁶⁹ переплата в сумме в сумме **179,5 тыс. руб.** (в полном объеме) возмещена ИП Вердян А.М. на счет ДШИ⁷⁰.

Необходимо отметить, что на всех локально-сметных расчетах и актах КС-2 к контрактам от 16.01.2024 № 1-ЭА-2024 и от 11.03.2024 № 2-ЭА-2024 имеется отметка ведущего специалиста отдела культурного наследия и технического контроля управления культуры⁷¹ о соответствии применяемых расценок программе. Таким образом, **выявленные проверкой нарушения, повлекшие переплату бюджетных средств подрядчикам, свидетельствуют о ненадлежащем контроле со стороны ответственных сотрудников управления культуры за составлением сметной документации при проведении ремонтных работ в подведомственных учреждениях.**

3.3. Контракты, заключенные путем закупки у единственного поставщика⁷²:

– от 19.06.2024 №11ПД-2024 с ИП Демидовым П.А. (г. Воронеж) на сумму **597 тыс. руб.** – ремонт 4-х люстр концертного зала. Срок выполнения работ по 20.07.2024. Согласно акту от 19.07.2024 работы приняты и оплачены в полном объеме;

– от 25.06.2024 №12ПД-2024 с ИП Заставницким В.М. (г. Воронеж) – **213,4 тыс. руб.** – на ремонт системы ливневой канализации. Срок выполнения работ по 10.07.2024. Согласно акту КС-2 от 01.07.2024 № 1 работы приняты и оплачены в полном объеме;

– от 02.08.2024 № 21ПД-2024 с ООО «МОЛ» на сумму **599,7 тыс. руб.** – на выполнение работ по облицовке концертного зала декоративными элементами. Срок выполнения работ по 25.08.2024. Согласно акту КС-2 от 10.09.2024 №1 работы выполнены на сумму **452,2 тыс. руб.**, что на 147,5 тыс. руб. меньше цены контракта и обусловлено уточнением объемов работ с 134 кв.м до 102 кв.м;

⁶⁸ ГЭСНр63-03-006-01 «Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2»

⁶⁹ Требование от 04.03.2025 № 31

⁷⁰ Платежное поручение от 07.03.2025 № 38

⁷¹ Радченко Ю.В.

⁷² На основании п. 5 ст. 93 Федерального закона ФЗ № 44


(подпись представителя организации)


(подпись сотрудника КСП)

– от 08.08.2024 № 19ПД-2024 с ООО «МОЛ» – **474,3 тыс. руб.** – на ремонт сцены концертного зала. Срок выполнения работ по 25.08.2024. Согласно акту КС-2 от 03.10.2024 № 1 работы выполнены на сумму **436,9 тыс. руб.**, что на 37,4 тыс. руб. меньше цены контракта (в связи уточнением плановых объемов работ);

– от 10.10.2024 № 39ПД-2024 с ООО «МОЛ» – **379,3 тыс. руб.** – на устройство примыканий на кровле. Срок выполнения работ по 08.11.2024. Согласно акту КС-2 от 11.10.2024 № 1 работы приняты и оплачены в полном объеме;

– от 10.10.2024 № 40ПД-2024 с ООО «МОЛ» – **49,5 тыс. руб.** – на прокладку провода для монтажа люстр в холле. Срок выполнения работ по 08.11.2024. Согласно акту КС-2 от 11.10.2024 № 2 работы выполнены в полном объеме.

В соответствии с условиями контрактов гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 лет со дня подписания документов о приемке. Проверкой сметной документации⁷³ и актов КС-2, послуживших основанием для приемки выполненных работ нарушений и недостатки не установлены.

3.4. Проверкой соблюдения законодательства о градостроительной деятельности, а также закупках товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд) установлено следующее:

➤ в составе исполнительной документации к контрактам на проведение ремонтных работ подрядчиками представлены исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты соответствия, декларации о соответствии и паспорта на применяемые материалы и оборудование, акты (протоколы) испытаний инженерных систем и др. Вместе с тем *перечень исполнительной документации ни контрактами, ни иными документами в учреждении не определен, что является нарушением приказа Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр⁷⁴*;

➤ в сметах контрактов, заключенных по итогам электронных аукционов (приложение № 2), не выделено отдельными строками оборудование, которое в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете⁷⁵ подлежит принятию к учету в качестве отдельного инвентарного объекта, что является *нарушением приказа Минстроя России от 23.12.2019*

⁷³ Составлена ресурсно-индексным методом

⁷⁴ Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»

⁷⁵ Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ, приказы Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н, от 31.12.2016 № 257н


(подпись представителя организации)


(подпись сотрудника КСП)

№ 841/пр⁷⁶ (п. 31 Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта);

➤ *при исполнении 4-х контрактов подрядчиками нарушены сроки выполнения работ (отдельных этапов):*

– от 16.01.2024 № 1-ЭА-2024 с ООО «МОЛ» – просрочка по этапам от 10-ти до 34-х дней⁷⁷;

– от 11.03.2024 № 2-ЭА-2024 с ИП Вердян А.М.) – просрочка по этапам от 10-ти до 54-х дней⁷⁸;

– от 02.08.2024 № 21ПД-2024 с ООО «МОЛ» – просрочка 16 дней⁷⁹;

– от 08.08.2024 № 19ПД-2024 с ООО «МОЛ» – просрочка 39 дней⁸⁰.

Общий размер неустоек составил 612,1 тыс. руб. По всем фактам просрочки исполнения обязательств учреждением направлены требования об уплате пени⁸¹, которые на основании обращений подрядчиков⁸² списаны в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 01.07.2018 № 783⁸³. Проверкой установлено, что по контракту от 16.01.2024 № 1-ЭА-2024 с ООО «МОЛ» *решение о списании неустойки в размере 33,8 тыс. руб. за просрочку выполнения работ, предусмотренных 1 и 2 этапами, принято до окончания работ по контракту, что в соответствии с вышеуказанными Правилами, а также судебной практикой⁸⁵, не допускается;*

➤ по контрактам от 16.01.2024 № 1-ЭА-2024 и от 11.03.2024 № 2-ЭА-2024 *информация о списании начисленных неустоек размещена в ЕИС с нарушением установленных сроков (в ходе проверки), что является*

⁷⁶ Приказ Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности...»

⁷⁷ 1 этап демонтаж – на 13 дней (работы окончены 07.08.2024, тогда как должны быть завершены до 25.07.2024); 1 этап общестроительные работы – на 34 дня (окончены – 28.08.2024, по контракту – 25.07.2024); 2 этап водоснабжение и канализация – на 27 дней (окончены – 27.08.2024, по контракту – 31.07.2024); 3 этап электроснабжение – на 26 дней (окончены – 27.08.2024, по контракту – 01.08.2024); 6 этап вентиляция – на 30 дней (окончены – 27.08.2024, по контракту – 28.07.2024); 6 этап отопление – на 10 дней (окончены – 07.08.2024, по контракту – 28.07.2024); 7 этап входная группа – на 27 дней (окончены – 27.08.2024, по контракту – 31.07.2024); 8 этап устройство наружной канализации – на 26 дней (окончены – 26.08.2024, по контракту – 31.07.2024). Размер неустойки 410,2 тыс. руб.

⁷⁸ 1 этап – просрочка 54 дня, 2 этап – 50 дней, 3 этап – 10 дней. Размер неустойки – 187,4 тыс. руб.

⁷⁹ Размер неустойки – 4,3 тыс. руб.

⁸⁰ Размер неустойки – 10,2 тыс. руб.

⁸¹ Требования от 21.08.2024 № 165, 167; от 23.08.2024 № 172-174; от 05.09.2024 № 198, от 06.09.2024 № 201, от 12.09.2024 № 205 - 207, от 16.09.2024 № 214, от 03.10.2024 № 230/1, 230/2

⁸² Обращения: ООО «МОЛ» – от 21.08.2024 № 155, 157, от 05.09.2024 № 160, от 09.09.2024 № 162, от 13.09.2024 № 165-167, от 16.09.2024 № 170, от 07.10.2024 № 190, № 191; ИП Вердян А.М. – от 23.08.2024 № 10-12

⁸³ Постановление Правительства РФ от 01.07.2018 № 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом»

⁸⁴ Уведомления о списании неустойки: от 21.08.2024 № 1-2, от 23.08.2024 № 1-3, от 05.09.2024 № 3, от 09.09.2024 № 4, от 13.09.2024 № 5-7, от 17.09.2024 № 8, от 07.10.2024 № 1, № 2

⁸⁵ Определение Верховного Суда РФ дело № А40-180941/2023


(подпись представителя организации)


(подпись сотрудника КСП)

нарушением ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ и Правил ведения реестра контрактов⁸⁶. За указанное нарушение ч. 9 ст. 7.30.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа на должностных лиц в размере от 10-ти до 20-ти тыс. руб.;

➤ в соответствии с ч. 13 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ подрядчик в установленный контрактами сроки формирует и размещает в ЕИС документ о приемке выполненных работ, который должен содержать информацию об объеме выполненной работы, а также о стоимости исполненных подрядчиком обязательств с указанием цены за единицу выполненной работы. При этом к документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. Проверка показала, что условия о предоставлении подрядчикам таких документов (с размещением их в ЕИС) контрактами на капитальный ремонт здания и внутренних помещений не предусмотрены. Это не отвечает принципу открытости и прозрачности закупок, определенному ст. 7 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которому информация, размещенная в ЕИС, должна быть полной и достоверной.

4. Заключение и исполнение контрактов на приобретение оборудования

4.1. В целях приобретения оборудования, необходимого для осуществления уставной деятельности учреждением в 2024 году заключено 26 контрактов на сумму **5 734 тыс. руб.**, из них:

– по результатам аукциона – 1 контракт – от 11.03.2024 № 3ЭА-2024⁸⁷ с ООО «Мегаполис» (г. Москва, ген. дир Лебедев А.В.) на сумму 2 235,6 тыс. руб. – на поставку 288-ми кресел для концертного зала⁸⁸;


– с единственным поставщиком – 25 контрактов⁸⁹ на поставку мебели, музыкального оборудования, инструментов и инвентаря⁹⁰ на сумму 3 498,4 тыс. руб.

⁸⁶ Постановление Правительства РФ от 27.01.2022 № 60 «О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота...»

⁸⁷ Реестровый номер контракта № 3365000456924000004

⁸⁸ Документ о приемке от 23.07.2024 № 38 (подписан учреждением 24.07.2024), акт приемки товаров (работ, услуг) от 24.07.2024, заключение экспертизы результатов исполнения контракта от 24.07.2024, платежное поручение от 26.07.2024 № 505362

⁸⁹ Контракты с: ИП Корнеевым В.К. от 28.02.2024 № 3МЗ-2024 на сумму 231,1 тыс. руб., от 29.08.2024 № 28МЗ-2024 – 94,7 тыс. руб., ИП Князевым А.А. от 28.02.2024 № 4МЗ-2024 – 134 тыс. руб., ИП Пономаревой И.А. от 04.03.2024 № 5МЗ-2024 – 99,4 тыс. руб., ООО «ДИКСТЕН» от 05.03.2024 № 6МЗ-2024 – 186,1 тыс. руб., ИП Николаевой Т.В. от 11.03.2024 № 7МЗ-2024 – 44,3 тыс. руб., от 15.08.2024 № 23ПД-2024 – 239,8 тыс. руб., от 22.08.2024 № 26МЗ-2024 – 83 тыс. руб., от 05.09.2024 № 32МЗ-2024 – 27,7 тыс. руб., от 09.10.2024 № 38ПД-2024 – 16,8 тыс. руб., ФКУ «Исправительная колония № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Воронежской области» от 19.06.2024 № 10МЗ-2024 – 1 167,6 тыс. руб., от 19.07.2024 № 14ПД-2024 – 515,3 тыс. руб., от 08.10.2024 № 36ПД-2024 – 28,5 тыс. руб., ООО «Офисмаг» от 17.07.2024 № 13МЗ-2024 – 40 тыс. руб., от 05.09.2024 № 31МЗ-2024 – 47,2 тыс. руб., от 11.09.2024 № 33ПД-2024 – 79,9 тыс. руб., от 11.09.2024 № 34ПД-2024 – 13,5 тыс. руб., ООО «Энерджи Маркет Воронеж» от 23.07.2024 № 15МЗ-2024 – 27,2 тыс. руб., ООО «РемКом плюс» от 24.07.2024 № 16МЗ-2024 – 36,3 тыс. руб.,


(подпись представителя организации)


(подпись сотрудника КСП)

Формирование начальной (максимальной) цена контрактов производилось методом сопоставимых рыночных цен в соответствии с Методическими рекомендациями Минэкономразвития РФ⁹¹. Обоснованием стоимости оборудования послужили коммерческие предложения поставщиков, представленные по запросам учреждения, и данные из общедоступных источников в сети «Интернет»⁹². Проверкой коммерческих предложений, использованных при определении НМЦК, нарушений не установлено.

Согласно представленным документам мебель и оборудование поставлены в полном объеме (на сумму 5 734 тыс. руб.) и оплачены своевременно. Приемка товаров проведена приемочной комиссией учреждения с составлением актов приемки-передачи и проведением экспертизы на соответствие поставленных товаров условиям контрактов. На все приобретенное оборудование представлены паспорта и сертификаты, гарантийный срок составляет 12 месяцев.

4.2. В качестве обеспечения исполнения контракта и обеспечения исполнения гарантийных обязательств по контракту от 11.03.2024 № 3ЭА-2024, заключенному по результатам электронного аукциона, ООО «Мегаполис» предоставлены независимые гарантии⁹³. Проверкой установлено, что *независимая гарантия АО «Ингосстрах Банк», представленная в качестве обеспечения исполнения гарантийных*


ИП Ягодкиным В.М. от 25.07.2024 № 17МЗ-2024 – 88 тыс. руб., ООО «ТЕХСНАБ» от 30.07.2024 № 18МЗ-2024 – 39,8 тыс. руб., ООО «ЦТО» от 05.09.2024 № 30МЗ-2024 – 34,9 тыс. руб., ООО «Компания Нева-Саунд» от 04.10.2024 № 35ПД-2024 – 115,3 тыс. руб., ООО «Комус-Развитие» от 09.10.2024 № 37ПД-2024 – 18 тыс. руб., ИП Дукаревичем А.А. от 06.06.2024 № 9ПД-2024 – 90 тыс. руб.

⁹⁰ Всего 458 ед.: модульный диван – 16 шт., шкаф – 43 шт., стеллаж – 6 шт., стол – 28 шт., тумба – 7 шт., стул – 111 шт., фасад – 22 шт., антресоль – 3 шт., ресепшен – 1 шт., обувница – 1 шт., постамент – 2 шт., лира – 1 шт., микшерная стойка – 1 шт., вывеска – 4 шт., информационный стенд – 2 шт., сценический мониторный громкоговоритель – 2 шт., кашетирующая шторка для прожектора – 2 шт., светодиодный светильник – 2 шт., кронштейн для выносного освещения – 2 шт., труба – 4 шт., страховочный тросик – 4 шт., магнитно-маркерная доска – 2 шт., принтер – 3 шт., микшер – 1 шт., мультимедиа – 1 шт., ноутбук – 1 шт., телевизор – 1 шт., клавиатура – 1 шт., цифровое пианино – 1 шт., балалайка – 3 шт., портьеры – 60 шт., карниз с кронштейном – 100 шт., жалюзи – 14 шт., лестница-стремянка – 1 шт., кулер для воды – 3 шт., дрель-шуруповерт – 1 шт., воздуходувка аккумуляторная – 1 шт.

⁹¹ Приказ Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»

⁹² ООО «Смарт-Офис», ООО «КОМУС-РАЗВИТИЕ», ООО «Компания Нева-Саунд» (г. Москва); ООО «Глинки,3», ООО «А-Элита», ООО «Юла», ИП Гилев Н.А. (г. Санкт-Петербург); ООО «ДНС Ритейл» (г. Владивосток); ООО «Эми-Трейд» (г. Екатеринбург); ООО «Офис-Сервис» (г. Ростов-на-Дону); ООО «Мир штор» (Ростовская обл., г. Шахты); ООО «КОРОНА» (г. Краснодар); ИП Белоголовцев М.В., ИП Верба Д.В. (Краснодарский край, ст. Отрадная); ООО «АНКЕР ПЛЮС», ИП Николаева Т.В., ИП Доренский М.В., ИП Левина М.С., ООО «КОНСТАНТА», ООО «Музтехника», ООО «Офисмаг», ООО «Офис-импэкс», ООО «БРГ инвест», ООО Фирма «РИАН», ООО «Бизнес-решения», ИП Попова Л.А., ООО «РемКом», ИП Кузнецов Е.Н., ИП Алпатов Г.Ю., ИП Коротких В.А., ООО «Тендерные поставки» (г. Воронеж)

⁹³ Обеспечение исполнения контракта – ПАО «МТС-Банк», от 05.03.2024 № 868587-24-ЕГВ на сумму 1 006 тыс. руб., сроком действия до 31.01.2025, обеспечение исполнения гарантийных обязательств – АО «Ингосстрах Банк», от 23.07.2024 № ЭБГ-325692 на сумму 38,5 тыс. руб., сроком действия по 07.09.2024


(подпись представителя организации)


(подпись сотрудника КСП)

обязательств, не соответствует условиям контракта (п. 8.3) и ч. 3 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которым срок ее действия должен превышать предусмотренный контрактом срок гарантийных обязательств не менее чем на один месяц (срок действия гарантии – до 07.09.2024, в соответствии с требованиями закона – не менее чем до 24.08.2025).

За указанное нарушение п. 6.6 контракта предусмотрен штраф в размере 1 тыс. руб., однако **требование о его уплате учреждением в адрес поставщика не направлено, что является нарушением ч. 6 ст. 34 закона № 44-ФЗ**. Необходимо отметить, что за неприменение заказчиком ответственности к подрядчику (поставщику) с 01.03.2025 предусмотрена административная ответственность⁹⁴ в виде штрафа на должностных лиц в размере от 10-ти до 20-ти тыс. руб.

В ходе проверки ООО «Мегаполис» предоставлена независимая гарантия⁹⁵ со сроком действия сроком действия до 07.09.2025, что соответствует установленным требованиям. На основании обращения ООО «Мегаполис»⁹⁶, поступившее в ответ на требование учреждения⁹⁷, штраф в размере 1 тыс. руб. списан⁹⁸ в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 01.07.2018 № 783⁹⁹.

По остальным 25-ти контрактам, заключенным с единственным поставщиком, условия о предоставлении обеспечения исполнения контрактов и гарантийных обязательств не предусмотрены.

4.3. Проверкой соблюдения законодательства при заключении и исполнении контрактов установлено, что по 4-м контрактам нарушены сроки поставки товара:

- от 28.02.2024 № 4МЗ-2024¹⁰⁰ – 11 дней – неустойка 1,4 тыс. руб.;
- от 19.06.2024 № 10МЗ-2024¹⁰¹ – 31 день – 21,7 тыс. руб.;
- от 19.07.2024 № 14ПД-2024¹⁰² – 27 дней – 8,3 тыс. руб.;

⁹⁴ ч. 6. ст. 7.30.2 КоАП РФ

⁹⁵ ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», от 13.02.2025 № 1921776 на сумму 38,5 тыс. руб.

⁹⁶ Письмо – обращение от 19.02.2025 № 19/02-01

⁹⁷ Требование от 19.02.2025 № 24

⁹⁸ Протокол заседания комиссии по поступлению и выбытию активов по вопросу списания начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) от 19.02.2025 № 1, распоряжение директора учреждения о списании начисленной и неуплаченной суммы неустойки (штрафов, пеней) от 19.02.2025

⁹⁹ Постановление Правительства РФ от 01.07.2018 № 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом»

¹⁰⁰ Срок поставки – 02.08.2024, товар поставлен 14.08.2024 (УПД (счет-фактура) от 14.08.2024 № 394, акт приема-передачи товара по контракту от 14.08.2024)

¹⁰¹ Срок поставки – 23.08.2024, товар поставлен 23.09.2024 (акт приема-передачи товара по контракту от 23.09.2024)

¹⁰² Срок поставки – 27.08.2024, товар поставлен 23.09.2024 (акт приема-передачи товара по контракту от 23.09.2024)


(подпись представителя организации)


(подпись сотрудника КСП)

– от 11.09.2024 № 33ПД-2024¹⁰³ – 2 дня – 5,7 руб.

По всем фактам учреждением в адрес поставщиков направлены претензии¹⁰⁴ с требованием об уплате пени на общую сумму **31,4 тыс. руб.** На основании обращений поставщиков¹⁰⁵ по контрактам от 28.02.2024 № 4МЗ-2024, от 19.06.2024 № 10МЗ-2024 и от 19.07.2024 № 14ПД-2024 пени списаны¹⁰⁶ в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 01.07.2018 № 783¹⁰⁷. По контракту от 11.09.2024 № 33ПД-2024 пени удержаны при оплате товаров.

4.4. В соответствии со ст. 11 Федерального закона № 402-ФЗ¹⁰⁸ и п. 79 Федерального стандарта «Концептуальные основы учета и отчетности организаций государственного сектора»¹⁰⁹ учреждением в период 21.10.2024 по 05.11.2024 проведена инвентаризация имущества¹¹⁰, по результатам которой недостач и излишков не выявлено¹¹¹. Все оборудование, приобретенное учреждением, в полном объеме (на сумму **5 734 тыс. руб.**) принято к бухгалтерскому учету¹¹². Оборудование стоимостью более 200 тыс. руб. (вывеска фасадная – 1 ед.) на основании приказов управления культуры¹¹³ и УИЗО¹¹⁴ включено в перечень особо ценного движимого имущества ДШИ № 16 и в реестр муниципального имущества.

Кроме того, в соответствии с п. 45 Инструкции, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н¹¹⁵, в учете учреждения

Срок поставки – 23.08.2024. товар поставлен 23.09.2024 (акт приемки товара (товарная накладная) от 23.09.2024, акт приема-передачи товара по контракту от 23.09.2024)

¹⁰³ Срок поставки – 18.09.2024, товар поставлен 20.09.2024 (УПД (счет-фактура) от 20.09.2024 № ОМ-589302, акт приемки товаров (работ, услуг) по контракту от 20.09.2024)

¹⁰⁴ Претензии от 19.08.2024 № 161, от 24.09.2024 № 222/1, от 24.09.2024 № 223/1, от 20.09.2024 № 222

¹⁰⁵ Обращения: ИП Князева А.А. от 20.08.2024 № 37, ФКУ «Исправительная колония № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Воронежской области» от 10.10.2024 № исх-37/ТО/31/23-6137 и № исх-37/ТО/31/23-6138

¹⁰⁶ Протоколы и решения заседания комиссии по поступлению и выбытию активов: от 20.08.2024 № 1, от 21.10.2024 № 1, № 2. Уведомления о списании неустоек от 20.08.2024 № 1 (контракт от 28.02.2024 № 4МЗ-2024), от 21.10.2024 № 1, № 2 (контракты от 19.06.2024 № 10МЗ-2024, от 19.07.2024 № 14ПД-2024)

¹⁰⁷ Постановление Правительства РФ от 01.07.2018 № 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом»

¹⁰⁸ Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

¹⁰⁹ Приказ Минфина РФ от 31.12.2016 № 256н «Об утверждении Федерального стандарта «Концептуальные основы учета и отчетности организаций государственного сектора»

¹¹⁰ Приказ директора учреждения от 30.09.2024 № 61 «О проведении плановой инвентаризации»

¹¹¹ Счет 101 «Основные средства»

¹¹² Инвентаризационные описи (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов от 21.10.2024 № АП00-000002, № АП00-000003

¹¹³ Приказ управления культуры от 14.10.2024 № 01-02-153

¹¹⁴ Приказ УИЗО от 13.12.2024 № 2297

¹¹⁵ Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»


(подпись представителя организации)


(подпись сотрудника КСП)

отражено оборудование стоимостью **7 220,1 тыс. руб.**¹¹⁶, поставленное в ходе исполнения контрактов на капитальный ремонт здания, подлежащее отдельному инвентарному учету.

5. Обследование объекта

В ходе контрольного мероприятия сотрудниками КСП совместно с представителями заказчика и подрядчиков проведены обследования объекта и выборочные проверки объемов выполненных работ¹¹⁷, а также наличия и работоспособности приобретенного оборудования¹¹⁸. По результатам выявлены следующие замечания и недостатки:

– контракт от 16.01.2024 № 1-ЭА-2024 (ООО «МОЛ») – согласно акту о приемке от 29.08.2024 № 10 (акт КС-2 от 28.08.2024 № 10, поз. 120, 121) приняты и оплачены работы по устройству перегородок в санузлах общей площадью 21,1 кв.м, однако фактическая площадь перегородок составляет 19,9 кв.м. **В результате переплата составила 6,4 тыс. руб.;**

– контракт от 11.03.2024 № 2-ЭА-2024 (ИП Вердян А.М.) – согласно акту о приемке от 15.08.2024 № 1 (акт КС-2 от 20.08.2024 № 1, поз. 27, 30, 31, 106, 109, 110, 177, 179, 180) приняты работы по устройству звукоизоляции стен площадью 359,24 кв.м с применением минераловатных плит толщиной 10 см (общий объем – 35,286 куб. м¹¹⁹). В ходе обследования установлено, что фактическая толщина минераловатных плит на всей площади составляет 5 см. Таким образом, объем работ завышен подрядчиком на 17,324 куб.м, что повлекло **переплату бюджетных средств в сумме 168,2 тыс. руб.**

В ходе проверки в адрес ООО «МОЛ» и ИП Вердян А.М. учреждением направлены требования о возврате необоснованно полученных денежных средств¹²⁰ в сумме **174,6 тыс. руб.** ИП Вердян А.М. переплата в сумме **168,2 тыс. руб.** возмещена на счет ДШИ в полном объеме¹²¹, от ООО «МОЛ» ответ по состоянию на 17.03.2025 не поступил.

Строительный контроль за проведением капитального ремонта в рамках исполнения муниципальных контрактов от 16.01.2024 № 1-ЭА-2024 и от 11.03.2024 № 2-ЭА-2024 осуществлялся сотрудниками МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ». **Факты приемки и оплаты работ, которые фактически не выполнялись, а также применения материалов, не соответствующих документам о приемке выполненных работ, свидетельствуют о ненадлежащем исполнении функции строительного контроля, что**

¹¹⁶ Акт комиссии учреждения от 27.12.2024 о необходимости постановки на баланс учреждения оборудования на сумму 7 220,1 тыс. руб. в количестве 53 шт., в том числе: электронагреватель – 2 шт., бра – 22 шт., люстра – 2 шт., светильник – 12 шт., прожектор – 9 шт., сушилка для рук – 2 шт., кондиционер Pioneer – 4 шт.

¹¹⁷ Акты обследований от 28.02.2025 № 1, от 27.02.2025 № 2, от 03.03.2024 № 3

¹¹⁸ Акт обследования от 18.02.2025 № 1

¹¹⁹ Расчет материала для звукоизоляции $359,24 \times 0,1$ (толщина плит 10 см) = 35,924

¹²⁰ Требования от 04.03.2025 № 30 и № 31

¹²¹ Платежное поручение от 07.03.2025 № 38


(подпись представителя организации)


(подпись сотрудника КСП)

является нарушением ст. 53 Градостроительного кодекса РФ и Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468¹²².

Проверка проведена на основании представленных документов и пояснений.

Инспектор



Е.В. Шеменев

Инспектор



О.В. Бурнос

Консультант



Л.А. Красовская

С актом ознакомлены:

Руководитель управления культуры
администрации городского округа



А.В. Харитонов

Директор МБУДО ДШИ № 16



Л.Н. Жукова

Директор МКУ «Центр бухгалтерского учета и
обеспечения деятельности учреждений,
подведомственных управлению
культуры администрации городского округа
город Воронеж»



Е.Л. Черепанина

Акт составлен в 2-х экземплярах
Один экземпляр акта получен¹²³

«21» марта 2025 года

¹²² Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» (вместе с «Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»)

¹²³ В соответствии с законом Воронежской области от 06.10.2011 № 130-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований» акт должен быть возвращен в течение пяти рабочих дней


(подпись представителя организации)


(подпись сотрудника КСП)